

# گزارش حوزه عمرانی و زیربنایی

بهمن ماه ۱۴۰۱

# قرارداد آسفالت (قیر اختصاصی ۹۲ تن)



شماره قرارداد: ۶۷۱/۱۴۰۱/ص

مبلغ قرارداد: ۱۹/۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۶/۱۲

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۷/۳۰ (۵۰روز)

پیمانکار: شرکت سیرجان بتن راه

پیشرفت فیزیکی کل: ۱۰۰٪

پیشرفت فیزیکی این ماه: ۱۰۰٪

وضعیت قرارداد: اتمام قرارداد

# قرارداد آسفالت (قیر اختصاصی ۷۸/۷۰۰ تن)



شماره قرارداد : ۶۱۳/۱۴۰۱/ص

مبلغ قرارداد : ۱۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۶/۱

تاریخ پایان : ۱۴۰۱/۷/۳۰ (دو ماه شمسی)

پیمانکار : شرکت سیرجان بتن راه

پیشرفت فیزیکی کل : ۱۰۰٪

پیشرفت فیزیکی این ماه : ۱۰۰٪

وضعیت قرارداد : اتمام قرارداد

# قرارداد آسفالت اسناد خزانه



شماره قرارداد: ۶۷۱/۱۴۰۱/ص

مبلغ قرارداد: ۲/۹۷۹/۹۱۲/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۶/۱۲

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۶/۳۱ (۲۰ روز)

پیمانکار: شرکت سیرجان بتن راه

پیشرفت فیزیکی کل: ۱۰۰٪

پیشرفت فیزیکی این ماه: ۱۰۰٪

وضعیت قرارداد: اتمام قرارداد



# قرارداد اجرای کانیو معابر



شماره قرارداد: ۳۲۹/۱۴۰۱/ص

مبلغ قرارداد: ۵/۰۹۲/۹۷۲/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۳/۲۱

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۵/۱۸

پیمانکار: شرکت کیهان صنعت عمران  
گستر

پیشرفت فیزیکی کل: ۱۰۰٪

پیشرفت فیزیکی این ماه: ۱۰۰٪

وضعیت قرارداد: اتمام قرارداد